



Gemeente: NINOVE 04042  
 GroeperingsID: 005163  
 Index = 1,7863

**BEBOUWDE PERCELEN**

Ligging	Afdeling / Perceel	KI	Geïndexeerd KI	Bedra
DENDERHOUTEMBN, 7	41048/A/0319/N /P000	723,00	1.291,00	571,1

Klantverantw.:  
 Opdrachtn.:  
 Klantnr.: 3367  
 Cont.pers.: CEULEMANS ERIC  
 Tel.: 053/67.00.68  
 Fax: -  
 GSM: 0477/314517  
 e-mail: eralno@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
 Verslagnr.: 5156148  
 Voorl. verslagnr.:  
 Datum: 21/01/2019

Klant / Opdrachtgever:  
 ERALNO  
 STEENWEG 519  
 9470 DENDERLEEIJW

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
 (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: \_\_\_\_\_ Aard installatie:: verkoop wooneenheid Type lokalen: Appartement  
 Plaats onderzoek: \_\_\_\_\_  
 Aard onderzoek: controlebezoek \_\_\_\_\_ ns AREI Art.: 86/2761/271bis  
 Datum onderzoek: 21/01/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN  
 Eigendom van: \_\_\_\_\_  
 Installateur: ERALNO STEENWEG 519 9470 DENDERLEEIJW  
 B.T.W.: BE0.432.254.071 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAAN nr.: - Teller nr.: 63 383 738 Stand I : 082 497,6 Stand II 058 906,6  
 Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -  
 Dienstspanning: 3N 400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A Schak.: alg. diff. schak.  
 Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
 Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 8 Ohm  
 Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA  
 Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 3 MOhm  
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
 Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
 Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
 Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
 Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 1 + 14 + 18

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.  
 I | Geen.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

**Jurgen Moens**

0475/45.23.82

Jurgen Moens s.o.b. b.e.

De Agent-onderzoeker